




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



USHUAIA, 25 ENE 2008

VISTO: El Expediente Letra S.C. N° 467/07 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/INVESTIGACIÓN PINTURA INTERIOR EN TODO EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA DE ADULTOS N° 2 RIO GRANDE (REF. EXPTE. 3267-MO-07)", y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician de acuerdo a la documental obrante en el Expte. del registro de la Gobernación N° 3267/MO/07, que de su análisis surge el dictado del Acta de Constatación TCP N° 544/07 Adm. Central de fecha 28/06/07 que contiene observaciones que evidencian por una parte la posibilidad de perjuicio fiscal.

Que las presentes actuaciones se incluyen en la investigación que desarrolla este Tribunal de Cuentas de la Provincia en el marco del Expte. SC 195/07 del registro de este Organismo de Control caratulado: "S/OBRAS DE REFACCION, REPARACION MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA – RESOLUCION 94/07".


Que, asimismo, el personal Técnico de este Tribunal profundiza el análisis de las actuaciones de referencia con toda la documentación colectada, emitiendo por su parte el Arquitecto Luis DONNARUMMA emite el Informe TCP SC N° 419/07, y el Auditor Fiscal Jorge ESPECHE, la Nota Letra: T.C.P.- ADM. CENTRAL. N° 588/07, glosada a fs. 56/58 y 69/70, respectivamente, (del expediente de la Gobernación), el que concluye que correspondería mantener las observaciones referentes al Acta citada precedentemente, entre otras consideraciones.

Que la obra, refiere a trabajos de pintura interior de todo el establecimiento educativo – Escuela Adultos N° 2, de Río Grande, fue contratada a la Empresa Kriza de Sandra KRYZA, mediante la Orden de Servicio N° 292/07, de fojas 16, del expediente de la gobernación, por la suma de \$ 75.604,00 y conforme al Informe Técnico N° 172/07, de fojas 03, del expediente madre.


Que la presente contratación fue intervenida por el Tribunal de Cuentas, dando lugar, en esa oportunidad, a la emisión del Acta de Constatación N° 544/07, obrante a fojas 29/31, del expediente de la gobernación, efectuando una serie de observaciones, determinando el auditor fiscal interviniente, que, del análisis de la documental aportada en carácter de respuesta a la misma, no se procede a levantar la totalidad de las observaciones



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR



realizadas oportunamente, tal como se expone en la Nota N° 588/07.

Que sin perjuicio de lo expresado, de la verificación realizada por el Profesional Técnico que fuera contratado por el Tribunal de Cuentas para realizar la medición de los trabajos de pintura ejecutados en la Escuela Adultos N° 2, se ha precisado que, los trabajos contratados a la Empresa KRYZA, fueron ejecutados, pero indicando que el personal del establecimiento le ha manifestado su disconformidad en cuanto a la calidad de la pintura utilizada.

Que no obstante ello, la profesional actuante determinó una diferencia de metros cuadrados pintados en mas, en el ítem 2, de 339,02 metros cuadrados y 353,46 metros cuadrados pintados de menos, en el ítem 3, respecto de los metros presupuestados y contratados, resultando una diferencia total de 14,44 metros cuadrados pintados en menos.


Que asimismo, a efectos de determinar el valor de los trabajos presupuestados y contratados, se tomó el valor determinado por el Tribunal de Cuentas en el Expediente TCP N° 247/07 y Resolución Plenaria N° 71/07, por metro cuadrado, para dos manos de pintura, de \$ 19,74 /m², siempre y cuando se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones laborales e impositivas por parte de la contratista, teniendo en cuenta que, si bien en la Orden de Servicio se solicitan tres manos de pintura, el presupuesto de la firma fue por dos manos, el que obra a fojas 05, del expediente de la gobernación, y en razón que el monto total del presupuesto coincide con el monto contratado, el profesional actuante determina, en el Informe N° 404/07, que el cálculo del valor de la obra, por parte del órgano de Control, se realizará considerando dos manos de pintura.

Que con los presupuestos indicados, el valor de la obra determinado por el Tribunal de Cuentas, es de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 31/100 (\$ 36.510,31) (1.849,56 m² x \$ 19,74) y considerando que, la contratista, ha percibido solo el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato de \$ 75.604,00, es decir la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 00/100 (\$ 37.802,00), se debería comunicar a las autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos como al Secretario de Infraestructura y Emergencia que, en principio el **monto del perjuicio fiscal asciende a la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 69/100 (\$ 1.291,69)** y que, en caso de abonarse la totalidad del monto del contrato, se produciría, en principio, **un perjuicio fiscal mayor del ya fijado, que ascendería a la suma de \$ 39.093,69**, atento abonar un precio superior al determinado por el Tribunal de Cuentas, por metro cuadrado, para dos manos de pintura, a fin de que se adopten las medidas tendientes a evitar el mismo.

Que atento a lo expresado, la Prosecretaria Contable emite la Nota Interna TCP SC N° 955/07 de fecha 29/10/07, en la que comparte lo expresado en el Acta de Constatación



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TCP N° 544/07 Adm. Central, y la Nota TCP ADM. CENTRAL N° 588/07, por lo que sería necesario efectuar la apertura del expediente del registro de este Tribunal, dando inicio a la investigación pertinente, sobre el tema particular.

Que el Secretario Contable, por su parte, emite el Informe TCP N° 560/07 de fecha 29/11/07, compartiendo lo manifestado en el Acta de Constatación TCP N° 544/07 Adm. Central, la Nota TCP ADM. CENTRAL N° 588/07 y el Informe TCP SC N° 419/07, por lo que se sugiere dar carácter externo a los Actos Administrativos citados precedentemente, los que forman parte integrante de la presente.


Que a fojas 53/54, del expediente madre, obra descargo a las observaciones efectuadas mediante Acta de Constatación T.C.P. N° 544/07 - Adm. Central presentado por el Secretario de Infraestructura y Emergencia M.O.y S.P. el que no resulta suficiente argumento, por lo que corresponde indicar que deberían abstenerse de realizar nuevos pagos en el marco de esta obra, porque los mismos podrían ser considerados como un presunto perjuicio fiscal mayor del ya fijado, que ascendería a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON 69/100 (\$ 39.093,69), atento abonar un precio superior al determinado por el Tribunal de Cuentas, por metro cuadrado, para dos manos de pintura, a fin de que se adopten las medidas tendientes a evitar el mismo.

Que, en la intervención efectuada por el Secretario Contable, indica que teniendo en cuenta los diversos informes obrantes en las presentes actuaciones, resulta necesario comunicar a las autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos como a la Secretaría de Infraestructura y Emergencia que se ha detectado en principio la posibilidad de presunto perjuicio fiscal en caso de abonar la totalidad de los montos contratados, atento las diferencias determinadas en la Nota Interna TCP N° 955/07, emitida por la Prosecretaria Contable (transcribiendo los datos informados oportunamente por el personal Técnico); debiendo indicársele también, atento lo expuesto en la misma, a ser los principales funcionarios involucrados, no solo en esta obra en particular, sino en la metodología utilizada en general. Como así también, requerir a dichos funcionarios que en un plazo perentorio informen sobre las soluciones adoptadas, e informar que en caso contrario cabría el inicio del respectivo Juicio Administrativo de Responsabilidad, debiendo indicársele también, atento lo expuesto en el mismo, ya que las observaciones efectuadas en este y en otros expedientes, se deben al dictado de la Resolución MOySP N° 26/07, eludiendo con la misma, la totalidad de los controles previstos en la legislación vigente.


Que los suscriptos comparten el criterio de las áreas técnicas intervinientes, considerando procedente hacer saber al actual Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel LEPEZ MACIAS y al entonces Ministro Ing. Omar DELUCA, como así también, al entonces Secretario de Infraestructura y Emergencia Osvaldo COLOMBERA.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



Que corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga, en uso de las facultades conferidas por los arts. 4 inc. c). 20, 49 y cdtes. de la Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE :

ARTICULO 1º.- Hacer saber al actual Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel LEPEZ MACIAS, y al entonces Ministro Ing. Omar DELUCA, como así también, al entonces Secretario de Infraestructura y Emergencia Osvaldo COLOMBERA que, en relación con las obras tramitadas por el Expediente del registro de la Gobernación N° 3267/MO/07 se ha determinado que en caso de abonarse la totalidad de los montos presupuestados y contratados se produciría perjuicio fiscal, atento las diferencias, irregularidades y falencias determinadas en la Nota TCP ADM. CENTRAL N° 588/07, por lo que debería abstenerse de realizar nuevos pagos en el marco de esta obra, hasta tanto se regularice la situación, dado que, en caso de abonarse la totalidad del monto del contrato, se produciría, en principio, el **monto del perjuicio fiscal asciende a la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 69/100 (\$ 1.291,69)** y que, en caso de abonarse la totalidad del monto del contrato, se produciría, en principio, **un perjuicio fiscal mayor del ya fijado, que ascendería a la suma de \$ 39.093,69**, atento abonar un precio superior al determinado por el Tribunal de Cuentas, por metro cuadrado, para dos manos de pintura, a fin de que se adopten las medidas tendientes a evitar el mismo.


ARTICULO 2º.- Dar Carácter Externo a los Informes T.C.P. S.C. N° 560/07 y 419/07, a las Notas ADM. CENTRAL N° 588/07 e Interna TCP N° 955 y al Acta de Constatación TCP ADM. CENTRAL N° 544/07, que en copia certificada se agregan y forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º.- Intimar a los funcionarios responsables del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Infraestructura y Emergencia, mencionados en el Artículo 1º, para que en un plazo improrrogable de diez (10) días informen a este Organismo de Control sobre las soluciones arribadas y/o medidas adoptadas a fin de regularizar la situación planteada en las actuaciones de referencia, advirtiendo que en caso contrario se daría inicio, sin más trámite, a las acciones de resarcimiento que establece la Ley Provincial N° 50.


ARTICULO 4º.- Notificar con copia certificada de la presente y de los Informes Letra T.C.P. - S.C. N° 560 y 419/07, de las Notas ADM. CENTRAL N° 588/07 e Interna TCP N° 955/07 y del Acta de Constatación TCP ADM. CENTRAL N° 544/07, al actual Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel LEPEZ MACIAS, al entonces Ministro Ing. Omar DELUCA, al entonces Secretario de Infraestructura y Emergencia



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina




TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR




Oswaldo COLOMBERA, así como al Secretario Contable, Prosecretaria Contable, Auditor Fiscal y Arquitectos intervinientes.

ARTICULO 5º.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 07 /2008 - V.A.

T.C.P.	
Revisó:	
Confeccionó:	
Controló:	
VºBº	


CPN DR. Claudio A. RICCIUTI
VOCAL
Tribunal de Cuentas de la Provincia


CPN. Germán Rodolfo FEHRMANN
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia